



Реализация проектов по программе инициативного бюджетирования и самообложения 2022



ИБ 2022

Подано **27** заявок


Общая сумма **27,6** млн. рублей

Субсидия **19** млн. рублей

Вклад МО **2,8** млн. рублей

Вклад населения **2,8** млн. рублей

Вклад спонсоров **2,8** млн. рублей



Направление проектов ИБ 2022

11 детских-игровых площадок на 13,4 млн.руб.

3 хоккейных коробки на 5,2 млн.руб.

5 автомобильных дорог на 1,4 млн.руб.

Обновление МТБ в 2 школах на 2,7 млн.руб

Фитнес клуб на 1,450 млн.руб.

Благоустройство 2 мест захоронения на 0,74 млн.руб.

Место отдыха на 0,73 млн.руб.

1 пешеходный мост 194 тыс.руб.

Рейтинг по УР

п/п	Район	Кол-во проектов	Стоимость проекта	Реализовано проектов на 1 жителя	Рейтинг реализовано проектов на 1 жителя	Доля стоимости проектов от УР, %
1	Алнашский	27	26510514	1500,65	1	13,99
2	Вавожский	17	15378253	1053,45	2	8,11
3	Шарканский	16	15057874	854,15	3	7,95
4	Красногорский	8	5102565	627,70	4	2,69
5	Каракулинский	11	5944557	608,33	5	3,14

Рейтинг по МО

п/п	ТУ, ТО	Численность населения	Кол-во проектов	Стоимость проекта, тыс.руб.	Реализовано проектов на 1 жителя, руб/чел	Рейтинг реализовано проектов на 1 жителя	Доля стоимости проектов от МО, %
1	Писеевский	764	2	3190	4175	1	12,03
2	Удмурт-Тоймобашский	1034	2	3190	3085	2	12,03
3	Староутчанский	924	2	2465	2668	3	9,30
4	Асановский	832	1	1740	2091	4	6,56
5	Алнашское	5776	12	10062,1	1742	5	37,96
6	Азаматовский	1105	1	1244,4	1126	6	4,69
7	Муважинский	539	1	493	915	7	1,86
8	Ромашкинский	1658	1	1450	875	8	5,47
9	Кузубаевский	697	1	435	624	9	1,64
10	Техникумовский	1514	1	889,2	587	10	3,35
11	Варзи-Ятчинский	1752	2	916,8	523	11	3,46
12	Байтерьяковский	1068	1	435	407	12	1,64
	Общий итог			26510,5			

Реализация проектов

- По 27 проектам заключено 71 контрактов
- В результате торгов образовалась экономия на сумму 2 463 252,59 руб., в том числе УР 1 698 214,77 руб., МО 255 231,64 руб., ЮЛ 254 903,09 руб., ФЛ 254 903,09 руб., по след. проектам:

1. Обустройство детской площадки ул. Петра Чернова села Алнаши УР;
2. Обустройство детской площадки ул. Т. Борисова села Алнаши УР;
3. Обустройство детской площадки ул. Магистральная села Алнаши УР;
4. Обустройство пешеходного моста пер. Зелёный села Алнаши УР;
5. Благоустройство территории кладбища;
6. Ограждение кладбища в д. Юмьяшур;
7. Обустройство детской площадки д. Кузили;
8. Обустройство детского городка на территории МБОУ «Алнашская СОШ»;
9. Обустройство детской площадки на территории МБОУ «Алнашская СОШ».

- Так же есть проекты, которые нуждались в доп. финансировании на сумму 1 550 565,87 руб.:

1. Обустройство хоккейной коробки ул. Липовая село Алнаши УР;
2. Щебенение улицы 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ села Алнаши УР;
3. Щебенение улицы А. Виноградова села Алнаши УР;
4. Щебенение улицы Ракетная села Алнаши УР;
5. Щебенение улицы Сосновая села Алнаши УР;
6. Щебенение улицы Удмуртская села Алнаши УР;
7. Хоккейная коробка, с. Нижнее Асаново, ул. Максима Крылова, д. 1.
8. Хоккейная коробка в д. Нижний Сырьез
9. Хоккейная коробка по адресу д. Удмуртский Тоймобаш, ул. Центральная, д. 23б

Проблемные объекты

- Детская игровая площадка в д. Юмьяшур
- Извещение 17.06.2022 г.
- Контракт расторгнут с ООО «ВУЖ ВУКО», заключен прямой договор 01.11.2022 г.
- Качели, качалка-балансир, столик взрослый с навесом, столик детский, скамейка детская, турник детский, рукоход – товар доставили, но нет документов, еще не оплачено
- Детская площадка д. Старый Утчан
- Извещение 12.09.2022 г.
- Контракт расторгнут с ООО «Стил», заключен новый контракт 03.11.2022 г. с ООО «Юниленд»
- Качели, карусель, качалка-балансир д. Удмуртское Гондырево
- Извещение 07.06.2022 г.
- Контракт расторгнут с ООО «ВУЖ ВУКО», заключен новый контракт 03.11.2022 г. с ООО «Юниленд»



СО 2022

Подано **28** заявок

Общая сумма **10,4** млн. рублей.

Субсидия **7,8** млн. рублей.

Вклад населения **2,6** млн. рублей.





Направление проектов СО 2022

3 места отдыха на 648 тыс. руб.

Благоустройство территории школы на 1 млн. руб.

Строительство навеса над сценой на 427 тыс. руб.

7 автомобильных дорог на 3,5 млн. руб.

6 детских площадок на 1,5 млн. руб.

Благоустройство 2 мест захоронения на 744 тыс. руб.

Приобретение звукового оборудования и музыкальной аппаратуры на 249 тыс. руб.

Приобретение легковых автомобилей на 1,8 млн. руб.

Обустройство сквера военным морякам на 272 тыс. руб.

Приобретение уличных тренажеров на 120 тыс. руб.

Приобретение материалов для оборудования хоккейной коробки на 80 тыс. руб.

Рейтинг по УР за 1 и 2 квартал

п/п	Район	Кол-во проектов	Стоимость проекта, тыс.руб.	Реализовано проектов на 1 жителя	Рейтинг реализовано проектов на 1 жителя	Доля стоимости проектов от УР, %
1	Завьяловский	159	133722	1622,62	1	55,04
2	Вавожский	17	15348	1051,36	2	6,32
3	Якшур-Бодьинский	33	12275	615,50	3	5,05
4	Алнашский	24	7875	445,75	4	3,24
5	Кезский	28	7894	416,01	5	3,25

Рейтинг по МО

п/п	ТУ, ТО	Численность населения	Кол-во проектов	Стоимость проекта, тыс.руб.	Реализовано проектов на 1 жителя, руб/чел	Рейтинг реализовано проектов на 1 жителя	Доля стоимости проектов от МО, %
4	Байтеряковский	1068	4	1438,4	1347	1	13,75
3	Асановский	832	1	1000	1202	2	9,56
1	Азаматовский	1105	3	1251,8	1133	3	11,97
6	Кузебаевский	697	2	733	1052	4	7,01
12	Удмурт-Тоймобашский	1034	1	900	870	5	8,61
9	Ромашкинский	1658	5	1307	788	6	12,50
8	Писеевский	764	1	400	524	7	3,82
2	Алнашское	5776	3	2535	439	8	24,24
5	Варзи-Ятчинский	1752	3	547,3	312	9	5,23
7	Муважинский	539	1	81,6	151	10	0,78
10	Староутчанский	924	1	120,1	130	11	1,15
11	Техникумовский	1514	1	144	95	12	1,38
	Общий итог			10458,2			

Реализация проектов

- По 27 проектам заключено 34 контракта
- По 4 проектам расторгнуты контракты с ИП Сахранова:
 1. Приобретение малых архитектурных форм в количестве 5(пяти) единиц для установки на территории детской площадки в д. Варзино- Алексеево 03.11.2022 г и 07.11.2022 г заключены новые контракты с ООО «Юниленд 18»;
 2. Устройство детской спортивной площадки в д. Татарский Тоймобаш 27.10.2022 г заключен новый контракт с ООО «Атриум-Спорт»;
 3. Приобретение детского игрового оборудования д. Новый Утчан 31.10.2022 г заключены контракты с ООО «Атриум-Спорт» и ИП Михайлова;
 4. Устройство детской площадки в д. Ромашкино 05.10.2022 г заключен контракт с ООО «Атриум-Спорт».

Исполнение контрактов

- За 1 и 2 квартал отплачены все контракты
- За 3 квартал не оплачены:
 1. Обустройство сквера военным морякам на ул. Комсомольская с. Алнаши;
 2. Приобретение материалов для оборудования хоккейной коробки в д. Старая Шудья с кабинкой для игроков;
 3. Благоустройство кладбища в д. Оркино (замена и расширение забора, ремонт домика с приобретением материалов);
 4. Приобретение легковых автомобилей Лада гранта для нужд МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ».



Планы на 2023 год по ИБ

Планируется подать **29** заявок

На общую сумму **31,8** млн. рублей

Субсидия **21,9** млн. рублей

Вклад МО **3,3** млн. рублей

Вклад населения **3,3** млн. рублей

Вклад спонсоров **3,3** млн. рублей



Направление проектов ИБ 2023

2 проекта по благоустройству территории школы на 3,5 млн. рублей

3 детских площадок на сумму 3,3 млн. рублей

10 автомобильных дорог на 26 млн. рублей

Благоустройство места захоронения на 1,7 млн. рублей

Благоустройство 2 клубов на 1,8 млн. рублей

3 места отдыха на 5,2 млн. рублей

Ремонт памятника, павшим в ВОВ на 998 тыс. рублей

Обустройство сквера на 1,7 млн. рублей

Обустройство скейт площадки на 1,7 млн. рублей

2 спортивные площадки на 3,5 млн. рублей

Асфальтирование 2 стоянок на 3,5 млн. рублей

План работы по реализации проектов в рамках программы инициативного бюджетирования в 2023 году

№ п/п	Контрольные точки	Сроки	Ответственный
1	Старт конкурса "Наша инициатива" на 2023 год	До 14.08.2022г.	Нач. тер.отд.
2	Проведение информационной кампании через СМИ и интернет-ресурсы	постоянно	Нач. тер.отд.
3	Формирование инициативных групп и работа над инициативными проектами.	До 22.10.2022	Нач. тер.отд.
4	Проведение обучающих мероприятий для сотрудников ОМСУ и инициативных граждан	До 31.10.2022	Минфин УР
5	Проведение предварительных мероприятий	До 01.10.2022г.	Нач. тер.отд.
6	Проведение итогового собрания	До 01.11.2022г.	Нач. тер.отд.
7	Занесении заявки в ИСУ	До 31.12.2022г.	Нач. тер.отд.
8	Объявление о начале конкурсного отбора и реализации в Удмуртской Республике инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики на 2023 год.	До 11.01.2023г.	Минфин УР
9	Подготовка и сдача заявки в бумажном виде	До 13.02.2023г.	Нач. тер.отд.
10	Заседание конкурсной комиссии.	До 01.03.2023г.	Минфин УР
11	Подписание постановления о распределении субсидий	До 12.03.2023г.	Минфин УР
12	Подписание соглашения о предоставлении субсидий	До 01.04.2023г.	ЦБ
13	Сбор средств спонсоров, населения	До 15.04.2023г.	Нач. тер.отд.
14	Подготовка заявки, ТЗ	До 12.03.2023г.	Нач. тер.отд.
15	Размещение ПП	До 20.04.2023г.	Отдел закупок
16	Извещения по закупкам (аукцион, малые закупки)	До 01.05.2023г.	Отдел закупок
17	Аукцион	До 14.05.2023г.	Отдел закупок
18	Контракт	До 31.04.2023г.	Отдел закупок
19	Выполнение работ, поставка услуг	До 30.09.2023г.	Нач. тер.отд.



Спасибо за внимание!